

BIỂU TỌNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB NĂM 2026

TT	Tên dự án (Tổng: 34 dự án)	Quyết định phê duyệt/CTBDT			Tổng khối lượng GPMB	Khối lượng Đã thực hiện	Nội dung còn lại phải thực hiện	Kế hoạch năm 2026												Cán bộ thực hiện ký nhiệm
		Số, ngày tháng	TMDT (Triệu đồng)	trong đó: GPMB (Triệu đồng)				Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
I. Dự án trọng điểm (LÀN XANH - ưu tiên đặc biệt) - NS Thành phố (02 dự án)																				
1	Cầu Tứ Liên	Nghi Quyết 10/NQ-HĐND; QĐ 2651/QĐ-UBND TP phê 1.2 QĐ 103/QĐ-UBND Phường giao	20.171.000	762.000	* Tổng 74 hộ + 04 đơn vị (1.92ha): - 66 hộ đất ở (6.284m2) - 01 hộ đất NN (30m2) - 06 hộ đất công (3.250m2) - Đất Tổng giao (4.300m2) - Đất giao thông (600m2) - Đất bãi bồi (4.160m2) - Di chuyển ngầm nổi	- 66 hộ đất ở: đã phê duyệt 41 hộ; thăm tra thông qua 19 hộ; 06 hộ chưa thông qua - 07 hộ NN, đất công: đã thông qua công khai - Đất tôn giáo, ngầm nổi: Đang hoàn thiện chôn thả	- 66 hộ đất ở: + 41 hộ (37 TĐC): chi trả tiền, giao đất, nhận mặt bằng. Ban hành QĐ thu hồi đất + 19 hộ công khai, phê duyệt, chi trả tiền, giao đất, nhận mặt bằng + 6 hộ chưa thông qua: hoàn thiện trình HD thăm tra, công khai phương án - 07 hộ đất NN, công: phê duyệt, tổ chức trả tiền, qđ cưỡng chế - Ngâm nổi: thi công, bàn giao và tiếp nhận mặt bằng	- 66 hộ đất ở: + 59 hộ (49 TĐC): đã phê duyệt, chi trả tiền và nhận bàn giao MB xong; + 6 hộ: đã công khai dự thảo PA; hoàn thiện phê duyệt, chi trả tiền; khép quy trình ban hành QĐ cưỡng chế thu hồi đất trước 31/3/2026. + 1 hộ đất NN: đã phê duyệt, chi trả tiền và nhận bàn giao MB xong. + 06 hộ đất công: đã công khai PA (01 hộ đã bàn giao MB; 05 hộ không đồng ý do giá thấp, đời TĐC) - Đất tôn giáo: đã nhận tiền và bàn giao MB phần đất trống (DV thi công đã khởi công xây dựng chùa) - Đất tôn giáo (chùa Long Đồi): phối hợp với nhà chùa, đơn vị thi công lắp PA tạm di chuyển - Đất bãi bồi: đã bàn giao xong - Ngâm nổi: Thi công	- 06/66 hộ đất ở còn lại: Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trước 10/4/2026 - 06 đất công (5 hộ chưa đồng ý): Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trước 20/4/2026 - Đất tôn giáo (chùa Long Đồi): thực hiện di chuyển từng phần - Ngâm nổi: Thi công	- Đất tôn giáo (chùa Long Đồi): thực hiện di chuyển từng phần - Xử lý phát sinh, tồn tại - Ngâm nổi: Thi công									Đinh Công Trí; Hoàng Thùy Dung; Nguyễn Tuấn Đạt	
2	Cầu Trần Hưng Đạo	Đang nghiên cứu ranh giới, hướng tuyến	15.967.238	1.605.814,00	* Tổng 206 hộ dân; 8 đơn vị (27,92ha: 12.33ha thu hồi + 15,59ha mặt nước không thu hồi): - 172 hộ Đất NN (4,2ha) - 02 hộ Đất thuê nhà (1,8ha) - 02 hộ Đất thuê nhà (0,73ha) - Công ty Hàng không : Hoàn thiện lập phương án, thăm tra, công khai lấy ý kiến - Trông lán Ngõng Nhà Mới đã bàn giao, chưa phê duyệt - Đất QP: chưa ban hành thông báo thu hồi đất - 34 hộ Đất ở: chưa bố sung ranh giới - Di chuyển ngầm nổi: chưa phê duyệt phương án	- 172 hộ Đất NN: + Đã phê duyệt 125 hộ; + 47 hộ phê duyệt, chi trả tiền trong tháng 1.2026 - 02 hộ Đất thuê nhà : chưa phê duyệt - 02 công ty Hàng không: Chưa phê duyệt - Trông lán Ngõng Nhà Mới đã bàn giao, chưa phê duyệt - Đất QP: chưa ban hành thông báo thu hồi đất - 34 hộ Đất ở: chưa bố sung ranh giới - Di chuyển ngầm nổi: chưa phê duyệt phương án	- 172 hộ Đất NN: + Đã phê duyệt 125 hộ; trả tiền, QĐ thu hồi đất, nhận mặt bằng. + 47 hộ: phê duyệt phương án, trả tiền, QĐ thu hồi đất, nhận mặt bằng - 02 hộ Đất thuê nhà: nhận mặt bằng trước 31.1.2026, phê duyệt phương án trong tháng 03. - Công ty Hàng không : trả tiền, QĐ thu hồi đất, nhận mặt bằng - Trông lán Ngõng Nhà Mới: trả tiền, QĐ thu hồi đất, nhận mặt bằng - Đất QP: Đo trích lục thửa đất - 34 hộ Đất ở: Nhận mốc bố sung - Di chuyển ngầm nổi: phê duyệt phương án bồi thường hoàn trả tục môi trường	- 172 hộ Đất NN: Thu hồi mặt bằng xong. - 02 hộ đất thuê nhà (Đã bàn giao mặt bằng): Xác nhận NGD và các điều kiện lắp PA, dự kiến phê duyệt trước 15/3/2026. - 02 công ty Hàng không : Xử lý phát sinh - Trông lán Ngõng Nhà Mới: Xử lý phát sinh - Đất QP: để nghị BQP phê duyệt dự toán di chuyển - 34 hộ Đất ở: Ban hành TB THĐ, tổ chức họp dân. - Di chuyển ngầm nổi: Trình thẩm định dự toán, bản vẽ TC trước 10/3/2026; trình phê duyệt PA trước 25/3/2026.	- Đất QP: lập phương án dự thảo, trình thẩm định, phê duyệt PA - 34 hộ Đất ở: điều tra kiểm đếm, xác định loại đất, NGD.; lập, thẩm tra dự thảo PA, bốc thăm TĐC; công khai dự thảo PA (d/v các hộ không đồng thuận: thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, Xác định loại đất, NGD, chuyển thông tin thuê trước 25/5) - Di chuyển ngầm nổi: Thi công hoàn trả	- Đất QP: tổ chức thực hiện PA di chuyển - 34 hộ Đất ở: Thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền, bàn giao MB trước 30/5/2026 (d/v các hộ không đồng thuận: thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, Xác định loại đất, NGD, chuyển thông tin thuê trước 25/5) - Di chuyển ngầm nổi: Thi công hoàn trả									Thái Hoàng Giang + Nguyễn Hồng Văn	
II. Ngân sách Quận chuyển lại (26 dự án)																				
1	Xây dựng 3 tuyến đường theo quy hoạch (01 tuyến đường 13.0m nổi từ đường đê tá Hồng hữu Đường đến đường 40m Ngoc Thy. 01 tuyến từ ngõ 66 Ngoc Thy đến đường 40m Ngoc Thy và 01 tuyến 13.5m từ ngõ 140 Ngoc Thy đến hết ở A.8/NT2)	6887 30/11/2020	149.544	91.801	* Tổng DT 17,919m2 liên quan 125 hộ đất ở, cấp TTK, đất công	Đã ban hành 95/125 (luật cũ) thông báo thu hồi đất nhưng chưa triển khai các bước tiếp theo	- Hoàn thiện ban hành lại thông báo thu hồi đất, thực hiện GPMB từ đầu	- Kiến toán HD, TCT - Rà soát hồ sơ pháp lý của dự án - Rà soát hồ sơ trình Sở XD Chuẩn bị quỹ tái định cư - Xây dựng kế hoạch chi tiết. - Lập dự toán chi phí GPMB.	- Hợp tổ công tác GPMB. - Hợp dân công khai chính sách - Rà soát số liệu, hồ sơ chuẩn bị cho việc ban hành lại thông báo thu hồi đất. + Đoàn 1 (01 tuyến) + Đoàn 2 (02 tuyến)	- Lập phương án trình HD thăm tra - 34 hộ Đất ở: điều tra kiểm đếm, xác định loại đất, NGD.; lập, thẩm tra dự thảo PA, bốc thăm TĐC; công khai dự thảo PA (d/v các hộ không đồng thuận: thực hiện cưỡng chế kiểm đếm trước 25/4) - Di chuyển ngầm nổi: Thi công hoàn trả	- Đất QP: lập phương án dự thảo, trình thẩm định, phê duyệt PA - 34 hộ Đất ở: điều tra kiểm đếm, xác định loại đất, NGD.; lập, thẩm tra dự thảo PA, bốc thăm TĐC; công khai dự thảo PA (d/v các hộ không đồng thuận: thực hiện cưỡng chế kiểm đếm trước 25/4) - Di chuyển ngầm nổi: Thi công hoàn trả							Vũ Thị Anh Tuyết; Hoàng Thùy Dung; Nguyễn Hoàng Yên		
2	Xây dựng trường Mầm non tại ô quy hoạch A.8/NT2 phường Ngoc Thy	6884 30/11/2020	124.335	46.700	25 hộ đã cấp trả thẩm quyền: 1.500m2	Đã ban hành 25 (luật cũ) thông báo thu hồi đất nhưng chưa thực hiện	- Hoàn thiện ban hành lại thông báo thu hồi đất, thực hiện GPMB từ đầu	- Rà soát hồ sơ pháp lý của dự án - Kiến toán Hội đồng, Tổ công tác - Rà soát hồ sơ trình Sở XD Chuẩn bị quỹ tái định cư - Xây dựng kế hoạch chi tiết. - Lập dự toán chi phí GPMB - Hợp Tổ công tác GPMB	Rà soát, Tổ chức họp dân	- Xác nhận NGD, điều kiện lập phương án trước 15/5/2026 - Chuyển thông tin thuê trước 30/5/2026 - Hoàn thiện ban hành QĐ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (hộ không phối hợp)	- Đất QP: thực hiện PA di chuyển - 34 hộ Đất ở: Thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền, bàn giao MB trước 30/5/2026 (d/v các hộ không đồng thuận: thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, Xác định loại đất, NGD, chuyển thông tin thuê trước 25/5) - Di chuyển ngầm nổi: Thi công hoàn trả							Hoàng Thùy Dung; Vũ Thị Anh Tuyết; Nguyễn Tuấn Đạt;		
3	Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất A.8/CC phường Ngoc Thy, quận Long Biên	768/QĐ-UBND ngày 03/03/2021	28.521	22.231	Tổng diện tích thực hiện dự án 9002,5m2; trong đó: + 03 hộ giao đất trả thẩm quyền với diện tích 612,6m2 + 01 hộ Đất NN giao theo ND 64/CP 819.7m2 + Đất công cho thuê thửa diện tích khoảng 5800m2 phần còn lại là đất công	Đang rà soát	- Hoàn thiện GPMB từ đầu	- Kiến toán HD, TCT, xây dựng kế hoạch chi tiết (nếu có) - Rà soát số liệu chuẩn bị cho việc họp dân; rà soát nhu cầu TĐC	Rà soát, Tổ chức họp dân trước 30/3/2026	- Xác nhận NGD, điều kiện lập phương án trước 15/5/2026 - Chuyển thông tin thuê trước 30/5/2026 - Hoàn thiện ban hành QĐ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (hộ không phối hợp)	- Hoàn thiện thẩm định, trình phê duyệt phương án, chi trả tiền (các hộ cam kết) trước 30/8/2026. - Lập phương án thẩm tra, công khai (các hộ không phối hợp)	- Đất QP: thực hiện PA di chuyển - 34 hộ Đất ở: Thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền, bàn giao MB trước 30/5/2026 (d/v các hộ không đồng thuận: thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, Xác định loại đất, NGD, chuyển thông tin thuê trước 25/5) - Di chuyển ngầm nổi: Thi công hoàn trả						Hoàng Thùy Dung; Nguyễn Hoàng Yên		
4	Xây dựng tuyến đường 30m nổi từ phố Ngô Gia Kham đến ô đất A.3/CCTP1 và tuyến đường 30m từ ô đất A.4/CKK02 đến đường 30m, tại các phường Thượng Thanh, Gia Thụy, Ngoc Lâm	3588 12/9/2024	407.983	188.578	Tổng số hộ: 105 đất nông nghiệp; 30 hộ đất ở Nghề dịch: 22.645 m2 đất nông nghiệp Di dời khoảng 600 ngôi mộ	- 95 hộ Đất NN: Tiến hành chi trả tiền, thu hồi đất, rà soát 10 hộ còn lại - Mộ: Tổ chức vận động di dời, tiếp tục kiểm đếm, lập phương án các hộ còn lại (cuốn chiếu) - Đất ở: 30 hộ.	- 95 hộ đất NN: Tiến hành chi trả tiền, thu hồi đất, rà soát 10 hộ còn lại - Mộ: Tổ chức vận động di dời, tiếp tục kiểm đếm, lập phương án các hộ còn lại (cuốn chiếu) - Đất ở: Lâm việc với Sở XD hoàn thiện quỹ TĐC; họp dân trước 30/3/2026 + Xác nhận NGD, các đk lập PA trước 30/4/2026	- 10 hộ Đất NN: rà soát, ban hành thông báo thu hồi đất trước 20/3/2026 + Thẩm định, trình phê duyệt, chi trả tiền trước 30/4/2026 - Đất ở: + Ban hành thông báo thu hồi đất - Đất ở: Lâm việc với Sở XD hoàn thiện quỹ TĐC; họp dân trước 30/3/2026 + Xác nhận NGD, các đk lập PA trước 30/4/2026	- Mộ: Tiếp tục rà soát quy chế; Tổ chức vận động di dời, tiếp tục kiểm đếm, lập phương án các hộ còn lại (cuốn chiếu) - Đất ở: Bốc thăm nhà TĐC, hoàn thiện công khai PA trước 20/5/2026	- Mộ: Tổ chức vận động di dời, tiếp tục kiểm đếm, lập phương án các hộ còn lại (cuốn chiếu) - Đất ở: hoàn thiện trình phê duyệt, chi trả tiền trước 30/7/2026 (nếu có)							Nguyễn Hồng Văn; Nguyễn Lê Dũng; Nguyễn Tuấn Đạt			
5	Xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch có mặt cắt 20,5m tiếp giáp ô đất A.4/HH4, A.4/CKK0, A.5/LX7 và 17,5m giáp ô đất A.4/THPT phường Thượng Thanh, Ngoc Thy	2666/QĐ-UBND ngày 23/6/2023	161.989	161.989	Tổng 116 hộ (78 hộ NN + 43 hộ đất ở + đất công)	- 78 hộ đã phê duyệt chi trả tiền xong - Đất ở: 43 hộ Chưa kiểm đếm	- 78 hộ đất NN: đã hoàn thành xong GPMB, đã thi công - Đất ở: 43 hộ: Chưa kiểm đếm	- Rà soát hồ sơ tiếp tục triển khai thực hiện - Kiến toán HD, TCT - Lập kế hoạch chi tiết GPMB	- Rà soát, Tổ chức họp dân trước 05/4/2026 - Ban hành thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm đếm trước 20/4/2026 - Hoàn thiện ban hành QĐ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (hộ không phối hợp)	- Xác nhận NGD, điều kiện lập phương án trước 10/5/2026 - Lập phương án, trình thẩm tra trước 20/5/2026 - Hoàn thiện ban hành QĐ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (hộ không phối hợp)	- Hoàn thiện phê duyệt, chi trả tiền trước 10/7/2026 - Lập phương án thẩm tra, công khai (các hộ không phối hợp)	- Giao nhà (hộ TĐC), QĐ thu hồi đất, nhận mặt bằng - Thẩm định, trình phê duyệt, tổ chức chi trả tiền (các hộ không phối hợp)						Thái Hoàng Giang; Nguyễn Hồng Văn; Nguyễn Lê Dũng		
6	Xây dựng trường tiểu học Ngoc Thy 2, phường Ngoc Thy	7604 28/10/16	119.621	44.222	Tổng 51 hộ đất ở (1,9ha): - 02 hộ đã phê duyệt đã nhận tiền, BGMB (xong) - 02 hộ chưa phê duyệt	- Đã phê duyệt 49 hộ và mặt bằng thi công	- 02 hộ chưa phê duyệt, trả tiền, giao đất, nhận MB - 02 hộ đã phê duyệt, điều chỉnh phương án	02 hộ: Thẩm định, trình phê duyệt - Hợp HD đối với 02 hộ điều chỉnh phương án	Xử lý phát sinh; hoàn thiện quyết toán - Hoàn thiện phê duyệt 02 PA điều chỉnh									Hoàng Thùy Dung		
7	Xây dựng trường mầm non tại ô QH A.7/NT2 phường Ngoc Lâm	4521 31/10/18; 797 21/2/2022	65.865	28.357	Tổng 21 hộ đất ở (0,12ha): - 10 hộ đã phê duyệt đã nhận tiền, BGMB (xong) - 10 hộ đã phê duyệt chưa chấp nhận tiền (07 hộ TĐC) - 01 đất công chưa phê, chưa thu hồi	- 10 hộ đã phê duyệt chấp hành nhận tiền (07 hộ TĐC) - 01 đất công chưa phê, chưa thu hồi	- 10 hộ: Mới vận động nhận tiền. Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác GPMB. - 01 đất công chưa phê, chưa thu hồi đất - 01 đất công chưa phê, chưa thu hồi đất	- 10 hộ: làm việc với Sở XD hướng dẫn xử lý 07 hộ không chấp hành, không nộp tiền nhà. Vận động các hộ chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Thiết lập hồ sơ báo cáo UBND phường thực hiện cưỡng chế thu hồi đất - 01 đất công: lập hồ sơ đất công.	- 10 hộ: làm việc với Sở XD hướng dẫn xử lý 07 hộ không chấp hành, không nộp tiền nhà. Vận động các hộ chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng, khép quy trình trước 30/3/2026; - 01: Lập hồ sơ đất công, lập phương án phê duyệt.	- 10 hộ: Thiết lập hồ sơ báo cáo UBND phường thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; Xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế trước 30/3/2026 - 01 đất công: phê duyệt phương án, ban hành quyết định thu hồi đất	- 10 Hộ: Hoàn thiện thu tục báo nhà TĐC, báo cáo UBND phường ban hành QĐ CC thu hồi đất	- 10 Hộ: Ban hành QĐ CC thu hồi đất; Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất							Nguyễn Hồng Văn	
8	Xây dựng tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ phố Hoàng Nhu Tiếp đến phố Nguyễn Sơn	995 26/3/2024	32.915	19.708	Tổng số hộ: 16 hộ đất nông nghiệp + 01 đất công; Tổng diện tích: 3.084 m2.	- 16 hộ Đất NN: + 16 hộ: đã phê duyệt - Đất công: chưa rà soát	Hoàn thiện chi trả tiền, QĐ thu hồi, nhận mặt bằng	- 16 hộ Đất NN: Tổ chức chi trả tiền, QĐ thu hồi, tiếp nhận mặt bằng xong - Đất công: Xử lý việc thu hồi theo các tình huống phát sinh	- 01 hộ đất NN: Công khai dự thảo PA đối với 01 hộ và trình Hội đồng thẩm định trước 30/4/2026 - Đất công: Xử lý việc thu hồi theo các tình huống phát sinh	- Chỉ trả tiền trước 10/5/2026 - Khép quy trình, vận động trường hợp hộ không phối hợp	- Hoàn thiện các thủ tục và TĐC thu hồi đất; Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 6/2026							Vũ Thị Anh Tuyết; Nguyễn Hoàng Yên		

