

Số: /TB-UBND

Dân Hòa, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Dân Hòa ngày 20/6/2026

Ngày 20/6/2026, UBND xã Dân Hòa tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Dân Hòa. Đồng chí Đinh Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND xã; Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng; đại diện Công ty Đường bộ I Hà Tây; Công ty Tiên Sơn và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, ý kiến phát biểu của các nhà thầu và các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

UBND xã ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số hạng mục vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra; việc huy động nhân lực, thiết bị, vật tư chưa đáp ứng yêu cầu thi công đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại một số vướng mắc cần tập trung xử lý dứt điểm.

Trong bối cảnh giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, nguồn nhân công bị phân tán do nhiều dự án lớn đang triển khai đồng thời trên địa bàn, các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, tuyệt đối không lầy khó khăn khách quan làm lý do kéo dài tiến độ.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: "Mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công ngay đến đó; không để mặt bằng sạch nhưng công trình chậm triển khai; không để xảy ra tình trạng đứt gãy tiến độ giữa các khâu giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu và tổ chức thi công."

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng

- Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: Tập trung nhân lực, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Sau khi hoàn thành chi trả bồi thường phải bàn giao ngay mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Tăng cường kiểm soát tiến độ thi công: Chủ trì làm việc với các nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết đối với từng dự án theo tuần, tháng và quý.

Biểu tiến độ phải thể hiện rõ: Các hạng mục công việc; Sản lượng thực hiện; Khối lượng hoàn thành; Thời gian hoàn thành; Đơn vị chịu trách nhiệm; Biện pháp xử lý các rủi ro phát sinh. Hoàn thành và báo cáo UBND xã trước ngày 25/6/2026.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường: Phân công cán bộ phụ trách từng đoạn tuyến; thực hiện kiểm tra hiện trường hằng ngày, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, không để ách tắc trong quá trình thi công.

2. Công ty Đường bộ I Hà Tây

- Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 429A đoạn từ ngã tư Vác đến Nhà lưu niệm Bác Hồ. Yêu cầu: Huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ thi công; Chủ động xây dựng phương án thi công cuốn chiếu; Tăng cường các mũi thi công đồng thời tại các vị trí đã đủ điều kiện triển khai; Chỉ tiêu tiến độ; Hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2026; Bảo đảm chất lượng công trình, mỹ quan đô thị, hệ thống an toàn giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng.

3. Công ty Tiên Sơn

Dự án Xây dựng đường tránh tỉnh lộ 429 qua địa bàn xã Cao Dương - Xuân Dương. Yêu cầu: Bố trí đầy đủ nhân lực, tăng số lượng tổ đội thi công; Tập trung hoàn thiện các hạng mục nền đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cảnh quan; Chỉ tiêu tiến độ. Hoàn thành cơ bản công trình trước ngày 31/12/2026. Hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa 02 lớp theo đúng kế hoạch.

4. Nhiệm vụ cấp bách thực hiện trong tháng 6/2026

- Hạng mục đoạn gần Trường Cao Dương. Tập trung nhân lực, ưu tiên tổ chức thi công, hoàn thành việc thảm mặt đường trước ngày 30/6/2026. Mục tiêu: Bảo đảm công tác tuyển sinh đầu cấp; Bảo đảm an toàn giao thông; Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên và nhân dân đi lại.

- Đoạn từ Quốc lộ 21B đến kênh La Khê. Tập trung nhân lực thi công đồng bộ, không thi công cầm chừng. Trường hợp thiếu nhân lực phải chủ động bổ sung ngay.

- Hạng mục vỉa hè. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Bổ sung thêm công nhân, thiết bị để bảo đảm chất lượng và mỹ quan.

III. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm kiểm tra, giám sát

Ban Quản lý Dự án tổ chức giao ban tiến độ định kỳ hằng tuần với các nhà thầu.

Các đơn vị gửi báo cáo tiến độ thực hiện về UBND xã trước 16h00 thứ Sáu hằng tuần.

Văn phòng HĐND - UBND xã có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã để kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đơn vị nào để chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ theo mốc thời gian đã cam kết phải báo cáo giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là kết luận hội nghị làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Dân Hòa ngày 20/6/2026. Yêu cầu lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng các cơ quan, đơn vị có liên quan viên chức của đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT. VP (HMH, 01)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Xuân Thắng