

\*  
Số -TB/ĐU

Ứng Thiên, ngày tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND XÃ**  
**Tại hội nghị Thường trực Đảng ủy làm việc về đẩy nhanh tiến độ**  
**các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn xã**

Ngày 07/5/2026 Thường trực Đảng ủy xã Ứng Thiên tổ chức buổi làm việc về đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn xã.

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Chí Viễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND xã; đồng chí Vũ Lê Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đỗ Năng Bình - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng Chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND xã, Phòng Kinh tế, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, nhằm đánh giá tình hình triển khai và đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn xã.

Sau khi nghe báo cáo của UBND xã và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thống nhất kết luận như sau:

**1. Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các dự án**

Thường trực Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của UBND xã, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng, Phòng Kinh tế, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát đã chủ động phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các thôn trên địa bàn xã trong thời gian qua với tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Dự án trọng điểm trên địa bàn xã.

Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ được giao, sự phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt. Cá biệt có đơn vị thi công chưa huy động nhân lực, phương tiện tập trung trong quá trình thi công dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm trong khi có mặt bằng.

**2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện**

**2.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành chung**

Giao UBND xã tham mưu Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng; thành phần gồm: Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và các đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu toàn bộ văn bản chỉ đạo, điều hành phải được cập nhật, công khai trên Trang thông tin điện tử xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội; bảo đảm chỉ đạo, điều hành trên cơ sở 4 trục (Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ).

## **2.2. Về xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ dự án**

UBND xã chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn, xác định rõ đường găng tiến độ của từng dự án, từng hạng mục; xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó làm rõ: tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân theo từng tuần, tháng, thời điểm hoàn thành và phê duyệt quyết toán; đồng thời phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và các đơn vị liên quan.

***Hoàn thành trước ngày 15/5/2026; đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã được phân công phụ trách chịu trách nhiệm báo cáo trước Thường trực Đảng ủy.***

## **2.3. Về công tác kiểm đếm, giao ban và chế độ báo cáo**

UBND xã thực hiện kiểm đếm tiến độ các dự án định kỳ hằng tuần, tổ chức giao ban và báo cáo Thường trực Đảng ủy vào sáng thứ Hai hằng tuần.

Tổ chức hội nghị báo cáo Thường trực Đảng ủy định kỳ hằng tháng; Ban Thường vụ Đảng ủy định kỳ hằng quý.

Hằng tháng, UBND xã tổ chức kiểm đếm trách nhiệm thực hiện theo đường găng tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan, làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng tháng, quý và năm.

## **2.4. Về yêu cầu tiến độ, giải ngân**

Đối với các dự án không liên quan đến giải phóng mặt bằng: 6 tháng đầu năm đảm bảo giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch. Đến hết 9 tháng thực hiện thanh toán, giải ngân đạt 100%.

Đối với 02 dự án trường học (*Dự án Xây dựng trường THPT Trần Đăng Ninh, Dự án xây dựng Trường Tiểu học Quảng Phú Cầu chuẩn quốc gia mức độ 2*) cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tận dụng tối đa thời gian 03 tháng hè; Phấn đấu hoàn thành, bàn giao trong tháng 8/2026; Trường hợp cần thiết, chủ động tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ.

Đối với 02 dự án Mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu cầu Xà Kiêu tới cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình và dự án đường Tỉnh lộ 429B đoạn từ Quốc lộ 21B đi Trục kinh

tế Phía Nam; Tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, từng thôn trong công tác giải phóng mặt bằng; trường hợp cần thiết tổ chức làm thêm giờ, tăng ca để bảo đảm tiến độ để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

### **2.5. Về Công tác vận động, tuyên truyền**

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với UBND xã, Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng, các thôn nắm bắt đầy đủ thông tin từng dự án để đến từng hộ dân tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân đúng đối tượng, đúng nội dung, kịp thời, hiệu quả tạo sự lan toả đồng thuận trong Nhân dân.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tăng cường thời lượng, hình thức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về tiến độ, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

### **3. Tổ chức thực hiện**

Giao đồng chí Chủ tịch UBND xã và các Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực trực tiếp theo dõi, đôn đốc từng dự án trọng điểm. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Giám đốc, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phải trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm đối với các dự án trọng điểm.

Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát tiến độ, lộ trình thực hiện từng dự án; định kỳ báo cáo Thường trực Đảng ủy trước ngày 25 hằng tháng.

Giao Văn phòng Đảng ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xã tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy định kỳ hằng tuần.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy (để b/c),
- Lãnh đạo UBND xã,
- Các Đ/c trong BTV Đảng ủy,
- Ban QLDAĐT-HT, PKT,
- Cấp ủy Chi bộ các thôn,
- Lưu VPĐU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Bá Anh**