

Số: 337 /BC-UBND

Thanh Liệt, ngày 12 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Thanh Liệt

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2025 của HĐND Phường về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Phường năm 2026; Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Thanh Liệt;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND phường Thanh Liệt về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của phường;

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công được giao năm 2026, dự kiến tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và khả năng cân đối nguồn vốn năm 2026, UBND Phường báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

I. Kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Về số dự án giao vốn năm 2026: 33 dự án, trong đó:

- Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2025: 05 dự án
- Dự án thực hiện công tác đầu tư: 22 dự án (14 dự án chuyển tiếp, 08 dự án khởi công mới, trong đó: 07 dự án phải GPMB, 15 dự án không phải GPMB)
- Dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: 06 dự án

2. Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

Kế hoạch vốn Thành phố và HĐND Phường giao năm 2026: 445 tỷ 500 triệu đồng.



Trong đó:

2.1. Tiết kiệm **5%** dự toán chi nguồn ngân sách cân đối địa phương là **9 tỷ 775 triệu đồng** theo chỉ đạo tại văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ.

2.2. Kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ là: **435 tỷ 725 triệu đồng**, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố quản lý: **80 tỷ đồng**, phân bổ cho **02 dự án¹**.

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu: **170 tỷ đồng**, phân bổ cho **17 dự án**.

- Nguồn vốn cân đối ngân sách Phường: **185 tỷ 725 triệu đồng**, phân bổ cho **16 dự án** (trong đó có **02 dự án²** được phân bổ thêm KHV từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu):

+ Nguồn vốn phân cấp là **86 tỷ 735 triệu đồng**;

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất là **98 tỷ 990 triệu đồng** (đã bao gồm vốn thanh toán linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: **3 tỷ đồng**).

3. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2026:

3.1. Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2026

a. Kết quả giải ngân đến ngày 31/5/2026 (Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

Luỹ kế giải ngân đến ngày 31/5/2026 là **75 tỷ 489 triệu đồng** đạt **16,9 %** so với tổng kế hoạch vốn đã giao. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố giải ngân **19 tỷ 485 triệu đồng** đạt **24,4%** kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ giải ngân **46 tỷ 692 triệu đồng** đạt **27,5%** kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn ngân sách Phường giải ngân **9 tỷ 313 triệu đồng** đạt **4,8%** kế hoạch vốn giao.

b. Ước giải ngân 6 tháng đầu năm (Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

Luỹ kế giá trị giải ngân tháng 6 đầu năm dự kiến là **185 tỷ 239 triệu đồng** đạt **41,6%** so với tổng kế hoạch vốn đã giao, đạt **83%** so với kế hoạch đề ra đầu năm.

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố giải ngân **50 tỷ 052 triệu đồng** đạt **62,6%** kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ giải ngân **112 tỷ 074 triệu đồng** đạt **65,9%** kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn ngân sách Phường giải ngân **23 tỷ 113 triệu đồng** đạt **11,8%** kế hoạch vốn giao.

¹ 02 dự án: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tương niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì; Đầu tư xây dựng trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân

² Dự án Xây mới trường tiểu học xã Thanh Liệt (cơ sở 2); Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang

3.2. Về tiến độ các dự án thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm:

a. Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư:

- Dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 05 dự án³.
- Dự kiến hoàn thành công tác GPMB 02 dự án⁴
- Dự kiến hoàn thành đấu thầu xây lắp 05 dự án⁵
- Tiếp tục thực hiện 15 dự án còn lại tiếp tục thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (trong đó 05 dự án hoàn thành năm 2025).

b. Đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang thực hiện công tác chuẩn bị dự án, thực hiện công tác GPMB: 19 dự án (trong đó 13 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2026)

- Có 02 dự án hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư.
- Có 17 dự án còn lại đang tiếp tục nghiên cứu lập dự án.

4. Đánh giá chung:

4.1. Kết quả đạt được:

Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, phát huy tốt hiệu quả đầu tư như các nhà văn hoá tổ dân phố sau chỉnh trang góp phần tạo nơi sinh hoạt cộng đồng, là điểm bầu cử thuận lợi góp phần quan trọng trong thành công của cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại Phường, Dự án tu bổ Đình thờ Chu Văn An hoàn thành, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân trên địa bàn Phường.

4.2. Tồn tại, hạn chế:

Một số dự án còn chậm tiến độ giải phóng mặt bằng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch đề ra, tập trung vào một số nguyên nhân chủ yếu sau:

a) Nguyên nhân khách quan

- Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tồn tại lịch sử trong công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ; việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm hình thành công trình và xử lý các trường hợp vi phạm còn phức tạp. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dẫn đến phải thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

- Công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính từ các phường, xã trước đây chưa hoàn thành theo yêu cầu. Mặc dù UBND phường đã chủ động, tích cực đôn đốc và nhiều lần có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan

³ 5 dự án: (1) Tu bổ đình nội (đình Chu Văn An); (2) Xây dựng trạm y tế Thanh Xuân Nam, (3) Tu bổ đình Yên Xá, (4) Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố: Thượng (cơ sở 1 và 2), Trảng (cơ sở 1 và 2), Nội, Vực và nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Cầu Bươu, phường Thanh Liệt; (5) Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa tổ dân phố: Triều Khúc (xóm Án, xóm Chùa), Yên Xá, Tổ 10 và Tổ 12 Văn Quán, phường Thanh Liệt

⁴ 2 dự án: Khu đấu giá CC13 Thanh Liệt, Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì

⁵ 5 dự án: (1) Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều; (2) Tu bổ Chùa Triều Khúc, xã Tân Triều; (3) Đình thờ sắc Triều Khúc, xã Tân Triều; (4) Xây dựng nhà lưu niệm danh nhân Chu Văn An, xã Thanh Liệt; (5) Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy phường Thanh Liệt.

thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu⁶. Tuy nhiên đến nay một số hồ sơ dự án đầu tư vẫn chưa được bàn giao đầy đủ, đồng bộ đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Một số dự án phụ thuộc vào kết quả liên hệ thoả thuận với cơ quan chuyên ngành như: thủ tục thu hồi đất an ninh quốc phòng (trạm công an Cầu Brou tại dự án *Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An*), thoả thuận về cột thu phát tín hiệu của Bộ Công an như: *Trung tâm văn hoá thể thao xã Tân Triều; Tuyến nối đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La; Khu đấu giá QSD đất tại ô quy hoạch E5 thuộc quy hoạch phân khu H2-3 xã Tân Triều*; đối với dự án di tích đã xếp hạng phải thoả thuận với Sở Văn hoá và Thể thao xong mới về lập thiết kế sau thiết kế cơ sở dẫn đến chậm tổ chức đấu thầu, khởi công theo dự kiến như dự án: *Tu bổ Chùa Triều Khúc, Đình thờ sắc Triều Khúc; vị trí phục hồi hạng mục Lâu bình thơ trong khuôn viên Nhà lưu niệm danh nhân Chu Văn An, ...*

- Thành phố ban hành đơn giá xây dựng mới trong năm 2026, dẫn đến một số dự án phải rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự toán theo quy định, làm kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn nhà thầu.

- Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động; giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu và nhân công tăng so với thời điểm lập dự toán, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số dự án đang triển khai.

- Một số dự án chuyển tiếp khởi công cuối năm 2025 đã được tạm ứng hợp đồng từ nguồn kế hoạch vốn năm 2025 nên trong năm 2026 phải ưu tiên thanh toán khối lượng hoàn ứng trước khi giải ngân kế hoạch vốn mới; đồng thời thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và giải ngân trong những tháng đầu năm.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc quản lý đầu tư xây dựng tăng lên trong khi số lượng cán bộ, công chức chuyên môn còn hạn chế, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ, tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong một số thời điểm chưa thật sự chặt chẽ, kịp thời; việc tham mưu, xử lý hồ sơ có lúc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải ngân vốn đầu tư công.

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án có thời điểm chưa thường xuyên; việc rà soát, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

⁶ Các Văn bản của UBND Phường: số 30/UBND-KTHT&ĐT ngày 15/7/2025 (lần 1); số 76/UBND-KTHT&ĐT ngày 23/7/2025 (lần 2); số 181/UBND-KTHT&ĐT ngày 07/8/2025 (lần 3), số 840/ UBND-KTHT&ĐT ngày 02/12/2025

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

I. Về công tác giải ngân KHV giao:

Trong trường hợp số thu tiền sử dụng đất hoàn thành theo dự toán giao đầu năm, dự kiến 6 tháng cuối năm 2026 phấn đấu giải ngân thêm **260 tỷ 261 triệu đồng**, tương ứng **58,4%** KHV giao năm 2026.

Luỹ kế giá trị giải ngân năm 2026 dự kiến là **445 tỷ 500 triệu đồng** đạt **100%** so với tổng kế hoạch vốn đã giao, đạt **100%** so với kế hoạch đề ra đầu năm. Hoàn thành kế hoạch Phường đề ra và kế hoạch đã cam kết với Thành phố đầu năm.

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố giải ngân 80 tỷ đồng đạt 100 % kế hoạch vốn giao.
- Nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ giải ngân 170 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao.
- Nguồn vốn ngân sách Phường giải ngân: 195 tỷ 500 triệu đồng đạt 100 % kế hoạch vốn giao.

II. Về tiến độ thực hiện dự án:

1. Tiến độ các dự án thực hiện đầu tư: Phấn đấu 6 tháng cuối năm:

- Hoàn thành phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành **05** dự án⁷
- Hoàn thành công tác GPMB thêm **03** dự án⁸, nâng tổng số dự án hoàn thành GPMB cả năm là **05** dự án
- Hoàn thành công tác đấu thầu và khởi công mới thêm **03** dự án⁹, nâng tổng số dự án khởi công mới cả năm là **08** dự án
- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thêm **14** dự án (trong đó hoàn thành phê duyệt 03 đề án quy hoạch chi tiết), nâng tổng số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng cả năm là **19** dự án
- Tiếp tục thực hiện **04** dự án¹⁰ còn lại theo tiến độ được phê duyệt

2. Tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư: 17 dự án (không bao gồm 02 dự án đã phê duyệt dự án 6 tháng đầu năm). Phấn đấu:

- Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư: **08** dự án
- Tiếp tục nghiên cứu lập dự án đối với **09** dự án còn lại theo quy trình quy định.

⁷ 05 dự án: (1) Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Yên Xá, huyện Thanh Trì; (2) Cải tạo chống xuống cấp trường mầm non Tân Triều, huyện Thanh Trì; (3) Tu bổ tôn tạo di tích đình Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu, xã Thanh Liệt; (4) Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; (5) Tu bổ Chùa Quang Ân, thôn Trảng, xã Thanh Liệt.

⁸ 03 dự án: (1) Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì; (2) Tuyến đường giao thông kết hợp với vườn hoa cây xanh phía đông bắc khu TĐC Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, (3) Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh Trì;

⁹ 03 dự án: (1) Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh Trì, (2) Tuyến đường giao thông kết hợp với vườn hoa cây xanh phía đông bắc khu TĐC Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (3) Xây mới trường mầm non Thanh Liệt.

¹⁰ 04 dự án: (1) Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì, (2) Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh Trì, (3) Xây mới trường mầm non Thanh Liệt, (4) Xây dựng hạ tầng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Để hoàn thành tỷ lệ giải ngân đạt 100% KHV giao năm 2026, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị giải ngân 6 tháng cuối năm tương đối lớn (phải giải ngân thêm khoảng 58,4 % KHV giao), cần có sự vào cuộc tập trung, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, trong đó chủ đạo là các phòng, ban, đơn vị của Phường trong công tác phối hợp thực hiện các dự án GPMB.

UBND Phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường, HĐND Phường trong công tác thực hiện GPMB, thực hiện các dự án đầu tư XDCB để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo các Kế hoạch của Thành phố và Phường đã ban hành như:

- Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác GPMB, thực hiện tốt công tác xác định nguồn gốc đất, công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB, hạn chế tối đa phát sinh đơn thư, khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, cũng như tiến độ thi công các dự án.

- Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, khởi công các dự án cũng như tiến độ thi công các dự án; thực hiện nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

3. Tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đấu giá QSD đất, tiến độ hoàn thiện các quy trình thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm sớm phản ánh nguồn thu vào NSNN để có nguồn lực cân đối bố trí vốn cho các dự án trên địa bàn, không để xảy ra nợ XDCB.

4. Bám sát tiến độ huy động nguồn lực và hồ sơ các dự án để kịp thời điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân KHV, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

5. Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án; giao ban công tác GPMB hàng tuần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị để xảy ra chậm tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân so với kế hoạch đã đề ra do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố gắng.

6. Tiếp tục chủ động phối hợp và tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành Thành phố:


- Rà soát, đơn đốc, phối hợp các chủ đầu tư các dự án sử dụng đất trên địa bàn nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định (*dự án Khu đô thị Hạ Đình, dự án tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều...*)

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án đủ điều kiện bổ sung KHV nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ trong năm 2026.


Hệ thống các phụ biểu kèm theo báo cáo:

- Biểu tổng hợp thực hiện giải ngân theo nguồn vốn.
- Phụ lục số 01: Dự kiến chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 (theo từng nguồn vốn).
- Phụ lục số 02: Chi tiết dự kiến thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026.

Trên đây là báo cáo của UBND Phường về tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.


UBND Phường trân trọng báo cáo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.Tr Đảng ủy - HĐND Phường;
- CT, các PCT UBND Phường
- Lưu: VT, KTHT&ĐT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Bui Huy Hoàng



BIỂU TỔNG HỢP

THỰC HIỆN GIẢI NGÂN 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Thanh Liệt)

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn năm 2026	Ước giải ngân 06 tháng đầu năm		Kế hoạch ngân 06 tháng cuối năm 2026		
			Dự kiến GN	Tỷ lệ so với KHV giao	Dự kiến GN thêm	Lũy kế 6 tháng cuối năm	Tỷ lệ so với KHV giao
*	TỔNG CỘNG	445.500	185.239	41,6%	260.261	445.500	100,0%
I	NGUỒN VỐN XDCB THÀNH PHỐ	80.000	50.052	62,6%	29.948	80.000	100,0%
II	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ	170.000	112.074	65,9%	57.926	170.000	100,0%
III	NGUỒN VỐN CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG	195.500	23.113	11,8%	172.387	195.500	100,0%

PHỤ LỤC 01

DỰ KIẾN CHI TIẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

(Kèm theo Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Thanh Liệt)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Giải ngân đến ngày 31/5/2026			Ước giải ngân 06 tháng đầu năm			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	
*	TỔNG CỘNG	33		3.199.658	445.500	23.368	75.489	16,9%	185.239	185.239	41,6%	
A	NGUỒN VỐN XDCB THÀNH PHỐ	2		765.247	80.000	8.000	19.485	24,4%	30.567	50.052	62,6%	
1	Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu trường nhiệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì	1	4112/QĐ-UBND 31/7/2019, 44/QĐ-UBND 06/01/2025	524.426	60.000		51		30.000	30.051		
2	Đầu tư xây dựng trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân	1	659/QĐ-UBND ngày 20/3/2023; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	240.821	20.000	8.000	19.433		567	20.000		
B	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ	17		655.562	170.000	15.368	46.692	27,5%	65.382	112.074	65,9%	
1	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Yên Xá, huyện Thanh Trì	1	5934/QĐ-UBND ngày 21/11/2023; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	63.659	2.000		2.000		-	2.000		
2	Cải tạo chống xuống cấp trường mầm non Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	1806/QĐ-UBND ngày 06/5/2024; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	10.780	500		193		-	193		



STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Giải ngân đến ngày 31/5/2026			Ước giải ngân 06 tháng đầu năm			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lưu ý kế	Tỷ lệ	Số GN	Lưu ý kế	Tỷ lệ	
3	Xây mới trường tiểu học xã Thanh Liệt (cơ sở 2), huyện Thanh Trì	1	5417/QĐ-UBND ngày 22/10/2024	153.153	85.000	14.243	27.638		34.757	62.395		
4	Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	5328/QĐ-UBND ngày 07/10/2022; 6474/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 ;969/QĐ-UBND ngày 08/6/2026	47.550	30.000		5.575		13.000	18.575		
5	Xây dựng tuyến đường kết nối Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều với đường bao quanh khu tương niệm danh nhân Chu Văn An	1	5902/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, 5352/QĐ-UBND ngày 11/10/2022, 6270/QĐ-UBND ngày 17/12/2024; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	10.067	1.000		-		1.000	1.000		
6	Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh Trì	1	2697/QĐ-UBND ngày 04/6/2025	206.654	500		500		-	500		DA bố trí 02 NV: TP hỗ trợ và NS Phường.
7	Lập Quy hoạch chi tiết cải tạo chính trang khu dân cư xã Thanh Liệt tỷ lệ 1/500, huyện Thanh Trì	1	1118/QĐ-UBND ngày 27/3/2024; 841/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	2.261	1.000	231	231		269	500		
8	Lập Quy hoạch chi tiết cải tạo chính trang khu dân cư Triều Khúc tỷ lệ 1/500, huyện Thanh Trì	1	1119/QĐ-UBND ngày 27/3/2024; 842/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	2.183	1.000	224	224		276	500		
9	Lập Quy hoạch chi tiết cải tạo chính trang khu dân cư Yên Xá tỷ lệ 1/500, huyện Thanh Trì	1	1120/QĐ-UBND ngày 27/3/2024; 843/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	1.476	500	170	170		80	250		

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Giải ngân đến ngày 31/5/2026			Ước giải ngân 06 tháng đầu năm			Ghi chú	
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ		
10	Khu đầu tư quyền sử dụng đất tại ô đất CC13 xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì	1	3188/QĐ-UBND ngày 14/6/2023; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	1.543	500		148			-	148		
11	Khu đầu tư QSD đất tại ô quy hoạch E5 thuộc quy hoạch phân khu H2-3 xã Tân Triều - xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì	1	19/NO-HĐND ngày 24/6/2022; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	59.610	500		-			-	-		
12	Xây mới Trạm y tế phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân	1	326/QĐ-UBND ngày 30/01/2024; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	7.210	1.500		687			500	1.187		
13	Tu bổ tôn tạo di tích đình Đò Hồ Đại Vương Phạm Tu, xã Thanh Liệt	1	4317/QĐ-UBND ngày 09/8/2024	11.521	500		500			-	500		
14	Tu bổ Đình Yên Xá, xã Tân Triều	1	4305/QĐ-UBND ngày 08/8/2024	30.429	19.000		8.825			8.500	17.325		
15	Tu bổ tôn tạo di tích đình Nội (đình Chu Văn An) xã Thanh Liệt	1	2514/QĐ-UBND ngày 26/5/2025	19.219	2.000		-			-	-		

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Giải ngân đến ngày 31/5/2026			Ước giải ngân 06 tháng đầu năm			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	
16	Tu bổ Chùa Triều Khúc, xã Tân Triều	1	5595/QĐ-UBND ngày 04/11/2024	15.454	13.500	-	-	-	4.000	4.000	-	-
17	Đình thờ sắc Triều Khúc, xã Tân Triều	1	5594/QĐ-UBND ngày 04/11/2024	12.793	11.000	-	-	-	3.000	3.000	-	-
C	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯƠNG	16		2.033.053	195.500	-	9.313	4,8%	13.800	23.113	11,8%	
I	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP	5		300.007	86.735	-	422		9.500	9.922		
1	Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân	1	2806/QĐ-UBND ngày 26/10/2020; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	136.149	1.500	-	-	-	-	-	-	-
2	Tu bổ Chùa Quang Ân, thôn Tràng, xã Thanh Liệt	1	2790/QĐ-UBND ngày 30/5/2024	11.000	500	-	-	-	500	500	-	-
3	Xây mới trường mầm non Thanh Liệt	1	861/QĐ-UBND ngày 8/11/2025	97.297	40.000	-	422		-	422		
4	Xây dựng nhà lưu niệm danh nhân Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì	1	3063/QĐ-UBND ngày 18/6/2025	42.720	36.735	-	-	-	9.000	9.000	-	-



STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Giải ngân đến ngày 31/5/2026			Ước giải ngân 06 tháng đầu năm			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lưu kế	Tỷ lệ	Số GN	Lưu kế	Tỷ lệ	
5	Tuyến đường giao thông kết hợp với vườn hoa cây xanh phía đông bắc khu TĐC Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	2255/QĐ-UBND ngày 19/5/2023; 6474/QĐ-UBND ngày 23/12/2024	12.841	8.000	-	-	-	-	-	-	
II	NGUỒN VỐN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	11		1.733.046	98.990	-	8.891	-	4.300	13.191	-	
6	Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	5328/QĐ-UBND ngày 07/10/2022; 6474/QĐ-UBND ngày 23/12/2024	57.910	27.100	-	-	-	-	-	-	
7	Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh Trì	1	2697/QĐ-UBND ngày 04/6/2025	206.654	40.890	-	-	-	-	-	-	DA bố trí 02 NV: TP hỗ trợ và NS Phường.
8	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố: Thượng (cơ sở 1 và 2), Tráng (cơ sở 1 và 2), Nội, Vực và nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Cầu Bươu, phường Thanh Liệt	1	860/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	6.534	6.200	-	3.760	-	-	3.760	-	
9	Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa tổ dân phố: Triều Khúc (xóm An, xóm Chùa), Yên Xá, Tô 10 và Tô 12 Văn Quán, phường Thanh Liệt	1	859/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	4.953	4.700	-	4.511	-	-	4.511	-	
10	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy phường Thanh Liệt	1	898/QĐ-UBND ngày 24/11/2025	14.570	13.000	-	-	-	3.000	3.000	-	

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Giải ngân đến ngày 31/5/2026			Ước giải ngân 06 tháng đầu năm			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	
11	Xây mới trường THCS Thanh Liệt (cơ sở 2)	1	831/QĐ-UBND ngày 26/5/2026.	299.430	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	Ước cột thu phát tín hiệu bộ công an
12	Tuyến nối đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La, huyện Thanh Trì	1	14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023	115.579	500	-	-	-	-	-	-	Ước cột thu phát tín hiệu bộ công an
13	Xây dựng hạ tầng khu tương niệm danh nhân Chu Văn An	1	6147/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 & 5887/QĐ-UBND ngày 11/11/2024	629.457	1.000	620	-	620	-	620	-	Ước GPMB khu vực nghĩa trang
14	Xây dựng tượng đài, nhà tưởng niệm, nhà khách, tiểu cảnh, phù điêu và các công trình kiến trúc khác thuộc khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (giai đoạn I)	1	53a/HĐND ngày 30/6/2016, 46/NQ-HĐND ngày 14/11/2023	308.968	1.000	-	-	-	-	-	-	UBND Thành phố đã có văn bản giao đơn vị BITEXCO nghiên cứu dự án
15	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đền thờ Tam Thánh và Đền thờ Tô nghề, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	685/QĐ-UBND ngày 06/5/2026	9.260	500	-	-	-	300	300	-	Ước cột thu phát tín hiệu bộ công an
16	Xây dựng trung tâm VH TT xã Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	05/NQ-HĐND ngày 26/03/2021	79.731	100	-	-	-	-	-	-	Ước cột thu phát tín hiệu bộ công an
II.2.5	KHV thanh toán linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán				3.000	-	-	-	-	-	-	
III	Tiết kiệm 5% dự toán chi nguồn ngân sách cân đối địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại VB số 9886/VPCP-KTTH				9.775	-	-	-	-	-	-	



PHỤ LỤC 02

DỰ KIẾN CHI TIẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Thanh Liệt)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Kế hoạch giải ngân 06 tháng cuối năm 2026			Hoàn thành năm		Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Đến năm 2025	Năm 2026	
*	TỔNG CỘNG	33		3.199.658	445.500	260.261	445.500	100,0%	5	18	
A	NGUỒN VỐN XDCB THÀNH PHỐ	2		765.247	80.000	29.948	80.000	100,0%	-	2	
1	Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tương niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì	1	4112/QĐ-UBND 31/7/2019; 44/QĐ-UBND 06/01/2025	524.426	60.000	29.949	60.000			1	
2	Đầu tư xây dựng trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân	1	659/QĐ-UBND ngày 20/3/2023; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	240.821	20.000	(0)	20.000			1	
B	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ	17		655.562	170.000	57.926	170.000	100,0%	3	11	
1	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Yên Xá, huyện Thanh Trì	1	5934/QĐ-UBND ngày 21/11/2023; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	63.659	2.000	(0)	2.000		1		QHTT công trình
2	Cải tạo chống xuống cấp trường mầm non Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	1806/QĐ-UBND ngày 06/5/2024; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	10.780	500	307	500		1		QHTT công trình
3	Xây mới trường tiểu học xã Thanh Liệt (cơ sở 2), huyện Thanh Trì	1	5417/QĐ-UBND ngày 22/10/2024	153.153	85.000	22.605	85.000			1	



STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Kế hoạch giải ngân 06 tháng cuối năm 2026			Hoàn thành năm		Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Đến năm 2025	Năm 2026	
4	Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	5328/QĐ-UBND ngày 07/10/2022; 6474/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 ;969/QĐ-UBND ngày 08/6/2026	47.550	30.000	11.425	30.000				DA bố trí 02 NV: TP hỗ trợ và NS Phường
5	Xây dựng tuyến đường kết nối Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều với đường bao quanh khu tương niệm danh nhân Chu Văn An	1	5902/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, 5352/QĐ-UBND ngày 11/10/2022, 6270/QĐ-UBND ngày 17/12/2024;854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	10.067	1.000	-	1.000			I	QTHH công trình
6	Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh Trì	1	2697/QĐ-UBND ngày 04/6/2025	206.654	500	(0)	500				DA bố trí 02 NV: TP hỗ trợ và NS Phường.
7	Lập Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang khu dân cư xã Thanh Liệt tỷ lệ 1/500, huyện Thanh Trì	1	1118/QĐ-UBND ngày 27/3/2024; 841/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	2.261	1.000	500	1.000			I	
8	Lập Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang khu dân cư Triều Khúc tỷ lệ 1/500, huyện Thanh Trì	1	1119/QĐ-UBND ngày 27/3/2024;842/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	2.183	1.000	500	1.000			I	
9	Lập Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang khu dân cư Yên Xá tỷ lệ 1/500, huyện Thanh Trì	1	1120/QĐ-UBND ngày 27/3/2024; 843/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	1.476	500	250	500			I	
10	Khu đầu giá quyền sử dụng đất tại ô đất CC13 xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì	1	3188/QĐ-UBND ngày 14/6/2023; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	1.543	500	352	500			I	

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Kế hoạch giải ngân 06 tháng cuối năm 2026			Hoàn thành năm		Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Đến năm 2025	Năm 2026	
11	Khu đầu tư QSD đất tại ô quy hoạch E5 thuộc quy hoạch phân khu H2-3 xã Tân Triều - xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì	1	19/NQ-HĐND ngày 24/6/2022; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	59.610	500	500	500				Vướng cột thu phát tín hiệu bộ công an
12	Xây mới Trạm y tế phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân	1	326/QĐ-UBND ngày 30/01/2024; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	7.210	1.500	313	1.500		1		
13	Tu bổ tôn tạo di tích đình Đò Hồ Đại Vương Phạm Tu, xã Thanh Liệt	1	4317/QĐ-UBND ngày 09/8/2024	11.521	500	-	500		1		QHTT công trình
14	Tu bổ Đình Yên Xá, xã Tân Triều	1	4305/QĐ-UBND ngày 08/8/2024	30.429	19.000	1.675	19.000		1		
15	Tu bổ tôn tạo di tích đình Nội (đình Chu Văn An) xã Thanh Liệt	1	2514/QĐ-UBND ngày 26/5/2025	19.219	2.000	2.000	-		1		
16	Tu bổ Chùa Triều Khúc, xã Tân Triều	1	5595/QĐ-UBND ngày 04/11/2024	15.454	13.500	9.500	13.500		1		
17	Đình thờ sắc Triều Khúc, xã Tân Triều	1	5594/QĐ-UBND ngày 04/11/2024	12.793	11.000	8.000	11.000		1		
C	NGUỒN VỐN CÁN ĐỔI NGÂN SÁCH PHƯỜNG	16		2.033.053	195.500	172.387	195.500		2	2	100,0%
I	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP	5		300.007	86.735	76.813	86.735		2	2	
1	Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân	1	2806/QĐ-UBND ngày 26/10/2020; 854/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	136.149	1.500	1.500	1.500		1		QHTT công trình
2	Tu bổ Chùa Quang Ân, thôn Tráng, xã Thanh Liệt	1	2790/QĐ-UBND ngày 30/5/2024	11.000	500	-	500		1		QHTT công trình

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Kế hoạch giải ngân 06 tháng cuối năm 2026			Hoàn thành năm		Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Đến năm 2025	Năm 2026	
3	Xây mới trường mầm non Thanh Liệt	1	861/QĐ-UBND ngày 8/11/2025	97.297	40.000	39.578	40.000				
4	Xây dựng nhà lưu niệm danh nhân Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì	1	3063/QĐ-UBND ngày 18/6/2025	42.720	36.735	27.735	36.735		1		
5	Tuyến đường giao thông kết hợp với vườn hoa cây xanh phía đông bắc khu TĐC Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	2255/QĐ-UBND ngày 19/5/2023; 6474/QĐ-UBND ngày 23/12/2024	12.841	8.000	8.000	8.000		1		
II	NGUỒN VỐN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	11		1.733.046	98.990	85.799	98.990		3		
6	Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	5328/QĐ-UBND ngày 07/10/2022; 6474/QĐ-UBND ngày 23/12/2024	57.910	27.100	27.100	27.100				DA bố trí 02 NV: TP hỗ trợ và NS Phường.
7	Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh Trì	1	2697/QĐ-UBND ngày 04/6/2025	206.654	40.890	40.890	40.890				DA bố trí 02 NV: TP hỗ trợ và NS Phường.
8	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố: Thượng (cơ sở 1 và 2), Trảng (cơ sở 1 và 2), Nội, Vực và nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Cầu Bươu, phường Thanh Liệt	1	860/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	6.534	6.200	2.440	6.200		1		
9	Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa tổ dân phố: Triều Khúc (xóm Án, xóm Chùa), Yên Xá, Tô 10 và Tô 12 Văn Quán, phường Thanh Liệt	1	859/QĐ-UBND ngày 08/11/2025	4.953	4.700	189	4.700		1		
10	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy phường Thanh Liệt	1	898/QĐ-UBND ngày 24/11/2025	14.570	13.000	10.000	13.000		1		

STT	Tên dự án	Số DA	Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Kế hoạch vốn năm 2026	Kế hoạch giải ngân 06 tháng cuối năm 2026			Hoàn thành năm		Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số GN	Lũy kế	Tỷ lệ	Đến năm 2025	Năm 2026	
11	Xây mới trường THCS Thanh Liệt (cơ sở 2)	1	831/QĐ-UBND ngày 26/5/2026.	299.430	1.000	-	1.000				
12	Tuyến nối đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La, huyện Thanh Trì	1	14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023	115.579	500	500	500				Vướng cột thu phát tín hiệu bộ công an
13	Xây dựng hạ tầng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An	1	6147/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 & 5887/QĐ-UBND ngày 11/11/2024	629.457	1.000	380	1.000				DA chuyển tiếp chưa hoàn thành do vướng GPMB khu vực nghĩa trang
14	Xây dựng tượng đài, nhà tưởng niệm, nhà khách, tiêu cảnh, phù điêu và các công trình kiến trúc khác thuộc Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (giai đoạn I)	1	53a/HĐND ngày 30/6/2016, 46/NQ-HĐND ngày 14/11/2023	308.968	1.000	1.000	1.000				UBND Thành phố đã có văn bản giao đơn vị BITEXCO nghiên cứu dự án
15	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đền thờ Tam Thánh và Đền thờ Tô nghề, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	685/QĐ-UBND ngày 06/5/2026	9.260	500	200	500				
16	Xây dựng trung tâm VH TT xã Tân Triều, huyện Thanh Trì	1	05/NQ-HĐND ngày 26/03/2021	79.731	100	100	100				Vướng cột thu phát tín hiệu bộ công an
II.2.5	<i>KHV thanh toán linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán</i>				3.000	3.000	3.000				
III	Tiết kiệm 5% dự toán chi nguồn ngân sách cân đối địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại VB số 9886/VPCP-KTTH				9.775	9.775	9.775				

